

Projektbericht 9.4.

Kabelschächte

Projektdaten

Baustelle: Diemen
Lieferzeit: Feb. - März 2011
Leistung: Planung, Herstellung und Lieferung
Lieferumfang: Herstellung und Lieferung von 3 Stück Kabelschächte und 12 Abdeckplatten

Bemerkungen:

- Bauteilabmessungen:
- Schacht 1: 8,55 x 3,40 x 3,05 m
- Schacht 2: 4,60 x 3,75 x 3,75 m
- Schacht 3: 3,00 x 2,60 x 3,05 m
- schwerstes Einzelteil: 48,6 to
- individuelle Produktion gem. Planung

Besonderheiten:

- 35 cm Anschlussbewehrung für die an der Wandoberseite für die Einbindung in die örtliche Bodenplatte
- Einbetonierte einfach Dichtpackungen 150 für Anschlüsse im Winkel 60° und 90° zur Wandseite

